



REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Secrétariat Permanent du PANGIRE

PROJET EAU POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE DANS
LE SOUS BASSIN DE LA MEKROU AU NIGER

« PROJET MEKROU PHASE 2 – NIGER »

« **Projet Mékrou phase 2 – Niger** »



Rapport de la 3^{ème} Réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger



Ce projet est financé par
l'Union Européenne



Ce projet est mis en œuvre par le Partenariat
Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Table des matières

Table des matières.....	2
Liste des sigles et abréviations	3
1. Introduction	4
2. Mise en route de la réunion.....	5
2.1. Ouverture de la réunion	5
2.2. Présentation des participants et vérification du quorum	6
2.3. Revue et adoption du projet d'ordre du jour de la réunion	6
3. Déroulement de la réunion du Comité de Pilotage.....	7
3.1. Revue et adoption du compte rendu de la première réunion du CP.....	7
3.2. Appréciation et adoption de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations de la deuxième réunion du CP.....	7
3.3. Amendement et adoption des rapports techniques et financiers d'activités de l'année 2022 ainsi que du plan de travail et du budget de 2023 du projet.....	9
4. Principales décisions et recommandations de la 3 ^{ème} réunion du CP	13
5. Conclusion et clôture de la réunion	15
Annexe 1 : Liste des membres du CP ayant pris part à la 3 ^{ème} réunion.....	16
Annexe 2 : Agenda de la 3 ^{ème} réunion du CP du Projet	18
Annexe 3 : Point de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger du 13 mai 2022.....	20
Annexe 4 : Plan de travail de l'année 4 du Projet Mékrou Phase 2 Niger	25

Liste des sigles et abréviations

AE	Agence de l'Eau
APS	Avant-Projet Sommaire
AUE	Association des Usagers de l'Eau
CAE	Conseil de l'Agence de l'Eau
CLE	Comité Local de Gestion de l'Eau
CNEA	Commission Nationale pour l'Eau et l'Assainissement
CP	Comité de Pilotage
CREA	Commission Régionale pour l'Eau et l'Assainissement
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DUE	Délégation de l'Union Européenne
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GWP-AO	Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest/ Global Water Partnership en Afrique de l'Ouest
MHA	Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PANGIRE	Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Projet Mékrou Phase 2–Niger	Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous-bassin de la Mékrou au Niger »
SAGE	Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SP/ PANGIRE	Secrétariat Permanent du PANGIRE
TDR	Termes de Référence
UE	Union Européenne
UGP	Unité de Gestion du Projet

1. Introduction

Le 16 décembre 2022 s'est déroulée dans la salle de réunion du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), la troisième (3^{ème}) réunion du Comité de Pilotage (CP) du Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous-bassin de la Mékrou au Niger » (Projet Mékrou Phase 2–Niger) financé par la Commission Européenne à travers la Délégation de l'Union Européenne (DUE) de Niamey.

Cette 3^{ème} réunion du CP intervient suite à près de trois (03) ans de mise en œuvre du Projet Mékrou Phase 2-Niger par le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), à travers le Secrétariat Permanent du Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/ PANGIRE) en collaboration avec le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest (GWP-AO) et le Partenariat National de l'Eau du Niger (PNE-Niger).

Le Projet Mékrou Phase 2–Niger contribue à la mise en œuvre du Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE, 2017-2030) dans le sous bassin de la Mékrou et sa zone d'influence au Niger. Il vise à "soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans la portion nigérienne se trouvant dans le sous-bassin de la rivière Mékrou et sa zone d'influence".

La 3^{ème} réunion a été présidée par le Secrétaire Général du MH/A en sa qualité de Président du Comité de Pilotage.

Le présent rapport fait le point du déroulement de la réunion du Comité de Pilotage du Projet. Il s'articule autour des principaux points ci-après :

- la mise en route de la réunion ;
- la présentation des participants et vérification du quorum ;
- la revue et l'adoption du compte rendu de la deuxième réunion du CP ;
- l'appréciation et l'adoption de l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la deuxième réunion du CP ;
- l'étude et l'adoption des documents de la réunion par les membres du CP ;
- la cérémonie de clôture de la réunion.

2. Mise en route de la réunion

La mise en route de la réunion a été marquée par la cérémonie d'ouverture, la vérification du quorum ainsi que la revue et l'adoption de l'ordre du jour par les membres du CP.

2.1. Ouverture de la réunion

La cérémonie d'ouverture officielle de la réunion s'est déroulée sous la présidence du Secrétaire Général du MHA, M. Maman MOUSSA (Photo 1), en présence du Chargé de Programme de la DUE de Niamey, M. Marcello ROCCA, du Secrétaire Exécutif du GWP-AO, M. K. Armand HOUANYE, et du Secrétaire Permanent du PANGIRE Dr. Issoufou SANDAO. Elle a été marquée par trois allocutions et le discours d'ouverture.



Photo 1 : le SG du MHA lors de la cérémonie d'ouverture

La première allocution a été celle du Secrétaire Permanent du PANGIRE, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et précisé le contexte d'organisation de la présente réunion du CP du Projet. Dans son intervention, il a présenté les excuses du MHA aux membres du CP pour le retard accusé dans le démarrage de la réunion à cause des nombreuses activités de fin d'années.

La deuxième allocution a été prononcée par le Secrétaire Exécutif du GWP-AO, M. K. Armand HOUANYE, qui a également souhaité la bienvenue à tous les membres du CP. Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif du GWP-AO a rappelé les difficultés et les contraintes qui ont marqué la mise en

œuvre du Projet depuis le démarrage notamment la pandémie de Covid 19 et l'exacerbation des problèmes sécuritaires dans la zone d'intervention du projet, le contexte qui justifie l'organisation de la troisième réunion du CP du Projet telle que recommandée par la deuxième réunion du Comité. Malgré ces difficultés, Il a souligné que l'équipe du projet a pu évoluer dans la mise en œuvre des activités grâce au leadership du Secrétaire Général du MHA et l'engagement des différents partenaires d'exécution. A la suite de la 2^{ème} réunion du comité de pilotage, il a souligné dans son intervention que des progrès importants ont été enregistrés ; ce que les membres du CP auront à apprécier au cours de la réunion. Il a profité de l'occasion pour renouveler les remerciements du GWP-AO à l'endroit du MHA, du Gouvernement du Niger et de tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre des activités. Pour finir, il a rappelé aux membres du CP que le Projet prendra fin en juin 2023, tout en exhortant l'Union Européenne et les autres partenaires à soutenir une prochaine phase en vue de la consolidation et de la mise à l'échelle des résultats obtenus de la mise en œuvre du Projet.

A la suite du Secrétaire Exécutif du GWP-AO, le Représentant de la DUE de Niamey, M. Marcello ROCCA, Chargé de Programme à la DUE Niamey, a aussi souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion. Il s'est dit heureux de prendre part à la 3^{ème} réunion du CP. Le Représentant de la DUE a souhaité que le déroulement des travaux de la 3^{ème} réunion du CP permette de lever les inquiétudes relevées lors de la 2^{ème} réunion du CP sur la mise en œuvre de l'ensemble des activités du Projet Mékrou Phase 2 Niger d'ici fin juin 2023.

Le discours d'ouverture a été prononcé par le Secrétaire Général du MHA, Monsieur Maman Moussa qui dans un premier temps, a souhaité la bienvenue à tous les membres du CP. Il a rappelé que depuis janvier 2020, le MHA, en collaboration avec le GWP-AO et le PNE-Niger met en œuvre le Projet Mékrou Phase 2 Niger financé par la Commission Européenne à travers la DUE de Niamey. Le Secrétaire Général du MHA a mis en avant les résultats importants qui sont déjà à l'actif de la mise en œuvre du Projet Mékrou Phase 2 Niger, tout en remerciant toutes les parties prenantes ayant contribué à la réalisation des résultats du Projet. Pour finir, le Secrétaire Général a souhaité un plein succès aux travaux avant de déclarer ouverte la 3^{ème} réunion du CP du Projet Mékrou Phase 2- Niger.

2.2. Présentation des participants et vérification du quorum

A la suite de la cérémonie d'ouverture de la réunion, les membres du CP se sont présentés à travers un tour de table. Le Président a fait le point de la présence des membres du Comité de Pilotage. A l'exception du Représentant de l'Université, tous les autres membres ont répondu présents à l'invitation du MHA. Le SG du MHA a noté que le quorum est atteint et l'ensemble des membres ont marqué leur accord pour la poursuite des travaux de la 3^{ème} réunion du CP du projet.

La liste des membres du Comité de Pilotage est à l'Annexe 1 du présent rapport.

2.3. Revue et adoption du projet d'ordre du jour de la réunion

Sur instruction du Président, le Chargé de Projet de Mékrou Phase 2- Niger, M. Sani ABDYOU Adamou a procédé à la lecture du projet d'ordre du jour de la 3^{ème} réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger, qui a été adopté à l'unanimité des membres du CP présents.

3. Déroulement de la réunion du Comité de Pilotage

3.1. Revue et adoption du compte rendu de la première réunion du CP

Le Chargé de Projet Mékrou Phase 2 Niger, . Sani Abdou Adamou, a présenté aux membres du Comité de Pilotage le projet de compte rendu de la 2^{ème} réunion du Comité de Pilotage de mai 2022.

Le Président et les membres du Comité de Pilotage ont remercié l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour l'élaboration d'un compte rendu fidèle des travaux de la 2^{ème} réunion du Comité de Pilotage. Ils lui ont en outre demandé de préciser dans le compte rendu que Water Aid est le Chef de file des ONG au Niger. Ils ont également apporté quelques améliorations de forme que l'UGP a promis d'intégrer dans la version finale du compte rendu final.

Sous réserve de la prise en compte des améliorations apportées, les membres du CP (Photo 2) ont adopté à l'unanimité le compte rendu de la 2^{ère} réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2-Niger.



Photo 2 : les membres en session au cours de la 3^{ème} réunion du Comité de Pilotage du Projet

3.2. Appréciation et adoption de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations de la deuxième réunion du CP

Le Chargé de Projet de Mékrou Phase 2- Niger, M. Sani Abdou Adamou a présenté, aux membres du Comité de Pilotage, l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la deuxième réunion du CP.

Le Chargé de Projet a mentionné une seule décision prise lors de la 2^{ème} réunion du CP qui a été mise en œuvre. Il s'agit de l'organisation d'une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage en décembre 2022.

Dans son intervention, on souligne également que sur un total de neuf (09) recommandations formulées, quatre (04) ont été entièrement mises en œuvre et cinq (05) sont en cours de mise en œuvre avec un taux d'exécution de 80%. Il s'agit des recommandations portant sur :

- l'élaboration d'un calendrier précis, réaliste et réalisable de mise en œuvre du projet d'ici fin juin 2023 en renforçant le mécanisme de suivi rapproché. A cet effet, un plan de travail opérationnel de mise en œuvre des activités restantes du projet au 30/06/23 a été élaboré et son exécution a fait l'objet d'un suivi par les partenaires. L'UGP tient des réunions presque toutes les deux semaines à cet effet. Le plan opérationnel transmis à la DUE de Niamey a été validé ;
- la poursuite des discussions avec les autorités de la commune de Tamou sur la mise en œuvre des activités réalisables d'ici fin juin 2023 en tenant compte du contexte sécuritaire. L'UGP a échangé et s'est accordée avec les autorités de la Commune de Tamou sur les activités à mener. Une Convention a été signée avec la Mairie pour le suivi de la mise en œuvre des activités convenues. Toutes les activités retenues ont été menées ;
- l'étude de la possibilité de tenir la prochaine réunion du Comité de Pilotage à Tillabéry. L'option a fait l'objet d'échange avec les partenaires du Projet. Pour des raisons pratiques, il a été retenu de tenir la réunion à Niamey suite à la tenue de la session de la CNEA de 2022 ;
- l'établissement du point de la consommation des lignes budgétaires allouées pour les cadres de concertations au titre de 2022 ; afin d'en dégager le reliquat comme contribution à la tenue des sessions de la CNEA et des CREA pour le compte de la même année. Le point assorti du réaménagement budgétaire a été fait. Un budget a été dégagé pour contribuer financièrement à la tenue des sessions de la CNEA et des CREA avec la participation effective des membres des organes de GIRE mis en place dans le cadre du projet. A cet effet, le projet a contribué financièrement à la tenue de la session de la CNEA 2022 pour un montant de 2 200 000 FCFA ;
- la réalisation effective des actions concrètes inscrites dans les documents techniques et financiers des initiatives prioritaires de mise en œuvre pilote du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) finalisé. Un plan de travail opérationnel d'exécution des initiatives pilotes de juin à décembre 2022 a été élaboré et actualisé mensuellement. Des conventions ont été signées avec les services techniques déconcentrés et les Mairies pour assurer le suivi des initiatives pilotes sur le terrain. Des réunions périodiques ont été organisées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des actions pilotes dans les différentes communes ;
- la prise des dispositions nécessaires pour l'installation très prochaine des équipements de collecte de données sur les ressources en eau sur terrain avec la tenue des sessions de renforcement des capacités des acteurs ; en vue de produire les rapports prévus à cet effet dans le cadre de logique du projet. A ce niveau, tous les équipements de collecte de données hydrométéorologiques ont été acquis et installés ;
- la poursuite des efforts en cours en vue d'une mobilisation effective des ressources nécessaires pour assurer les activités liées à la connaissance et au suivi des ressources en eau du sous bassin de la Mékrou au Niger. Le SP PANGIRE essaie de mobiliser des partenaires pour le financement des activités GIRE dans le sous bassin de la Mékrou ;
- la mise en place d'un plan de renforcement continu des capacités des organes en vue d'assurer leur durabilité tout en veillant à la mobilisation des ressources requises pour sa mise en œuvre. Un plan de renforcement des organes GIRE est élaboré et les dispositions sont prises pour la mise en œuvre effective ;
- la prise des contacts nécessaires avec les partenaires techniques et financiers y compris notamment la coopération suisse et celle allemande pour une meilleure compréhension des processus de planification de l'aménagement de l'espace partagé entre le Bénin, le Nigéria et le Niger dont fait partie la zone du projet en vue du développement des synergies nécessaires et pertinentes avec le projet et la consolidation de ses acquis et résultats. C'est la seule recommandation mise en œuvre à 50%. L'UGP s'investit dans le développement des synergies avec d'autres partenaires pour le

financement des activités du SAGE du sous bassin de la Mékrou. Des discussions sont avancées avec le PFAN sur un projet du Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) sous financement du Fonds pour l'Environnement Mondial dans le sens de la matérialisation de cette synergie d'actions.

L'annexe 3 du rapport présente le point de la mise en œuvre des recommandations.

A la suite de cette présentation, le Président et les membres du CP ont félicité l'UGP pour les avancées observées dans la mise en œuvre des recommandations. Cependant, les membres du CP ont souhaité avoir plus d'informations sur :

- la synergie à développer avec le Projet PFAN financé par le FEM ;
- le pourcentage des ressources financières du projet utilisées pour soutenir l'organisation de la CNEA et à quoi ont servi ces ressources du projet ;
- les perspectives pour chacune des recommandations.

Concernant le premier point, le Secrétaire Exécutif du GWP-AO a souligné les difficultés rencontrées dans le développement des synergies avec les partenaires approchés pour la mise en œuvre du SAGE. Toutefois, nous il a fait savoir que les efforts en cours pour accéder à d'autres guichets de financement comme le Fonds Vert Climat et le Fonds d'Adaptation pour la mise en œuvre du SAGE. Aussi, doit-on également voir la possibilité de travailler avec les Maires pour la mobilisation de ressources financières à travers le budget des communes pour la mise en œuvre de la GIRE dans le sous bassin.

Concernant l'organisation de la session CNEA, le projet Mékrou Phase 2 Niger a contribué à hauteur de deux millions deux cent mille (2 200 000) Francs CFA soit environ 10% du budget total d'organisation de la session. Ce montant a permis de prendre en charge les frais liés à la production des sacs en cuir personnalisé, l'acquisition des fournitures et l'achat du carburant.

Ainsi, sous réserve de la prise en compte des observations et améliorations relevées ci-dessus, les membres du CP ont adopté à l'unanimité l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations de la 2^{ème} réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 -Niger.

3.3. Amendement et adoption des rapports techniques et financiers d'activités de l'année 2022 ainsi que du plan de travail et du budget de 2023 du projet

Le Chef Département GIRE au SP/PANGIRE, M. Abdoulaye ZANGUI a présenté le rapport d'exécution technique du projet au 15 décembre 2022.

De sa présentation, on peut retenir que les trois partenaires de mise en œuvre ont pu obtenir les résultats ci-après :

- la finalisation et l'adoption par les Conseils Régionaux de Dosso et Tillabéry du SAGE de la portion nationale du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec les orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de l'ensemble du bassin transfrontalier, et de ses documents de mise en œuvre ;
- la réalisation de l'état des lieux de la densification et du fonctionnement du réseau de collecte et de gestion des données dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;
- l'acquisition et l'installation des équipements de collecte et de gestion de données hydrologiques, hydrogéologiques et météorologiques dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d'influence au Niger ;
- l'élaboration du rapport d'étude de base sur l'état des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;

- la mise en place des organes de GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou au Niger ayant abouti à la mise en place de dix-sept (17) Associations des Usagers des Ressources en Eau (AUE), de trois (03) Commissions de gestion de l'Eau au niveau Local (CLE) et du Conseil de l'Agence de l'Eau du sous bassin de la Mékrou au Niger ;
- l'élaboration du plan de renforcement des capacités des Organes de la GIRE ainsi que des structures compétentes en charge de la gestion et du suivi des ressources en eau de la zone d'intervention du projet ;
- la préparation des sessions de formation des acteurs locaux du sous bassin sur : (i) la GIRE et son intégration dans les outils de planification locale ; (ii) l'aménagement et la gestion des écosystèmes du sous bassin de la Mékrou au Niger et (iii) la gestion des conflits liés à l'eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Les notes conceptuelles sont déjà élaborées et les formations se dérouleront dans la période du 19 au 29 décembre 2022 ;
- l'identification des initiatives intégrées de protection et de valorisation des ressources naturelles du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger ;
- la réalisation (à 60%) des travaux d'aménagement intégré des mares de Tondifo et Sounga Béri (Commune de Kirtachi, Département de Kollo et Région de Tillabéry), en vue du développement des activités intégrées de maraîchage, de pêche et d'élevage ;
- la réalisation (à 70%) des travaux de réhabilitation du périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey, Région de Dosso) ;
- l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un (1) groupe motopompe pour le périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey) ;
- l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d'eau potable de la mini-AEP multi-village de Bélandé (Commune et Département de Falmey), y compris les travaux annexes de génie civil, d'abreuvement des animaux et d'aménagement d'un site maraîcher ;
- l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements d'optimisation du Poste d'Eau Autonome (PEA) du village de Guémé (Commune de Kirtachi, Département de Kollo), y compris les travaux annexes de génie civil, d'abreuvement des animaux et d'aménagement d'un site maraîcher ;
- l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d'eau potable des PEA des villages de Alambaré et Séno-Konkédji (Commune de Tamou, Département de Say), y compris les travaux annexes de génie civil, d'abreuvement des animaux et d'aménagement d'un site maraîcher ;
- l'élaboration des plans d'actions pour la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des sites pilotes du sous bassin de la Mékrou au Niger ;
- la préparation des ateliers de formation des acteurs locaux y compris les femmes sur : (i) la mise en place des pépinières ; (v) la fabrication et l'utilisation des foyers améliorés ;
- la communication autour de toutes les activités du projet.

En termes d'indicateurs atteints, on note :

- Une (01) décision prise pour l'adoption du SAGE par les CR de Dosso et Tillabéry ;
- Trois (03) initiatives approuvées par les organes locaux GIRE (1 par commune) pour la mise en œuvre du SAGE ;
- Trois (3) CLE mis en place et renforcés à raison d'un (01) CLE par commune ;
- le SAGE a été finalisé et validé par les acteurs du sous bassin de la Mékrou puis adopté par les Conseils Régionaux de Dosso et Tillabéry ;
- l'acquisition et l'installation des équipements de collecte et de gestion des données hydrométéorologiques (6 pluviomètres, 2 stations météorologiques, 1 échelle limnimétrique, 2 piézomètres, 4 GPS, 1 station hydrométrique) ;
- quatre (04) études développées sur les ressources en eau avec l'appui du projet : Diagnostic territorial de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou – Rapport diagnostic institutionnel et modes de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou – Rapport de densification du réseau de suivi des ressources en eau – Rapport sur l'état des ressources en eau dans le sous bassin ;
- 26 hectares en cours d'aménagement au niveau de sites pilotes sur 40 ha d'ici 2023 ;
- 21/18 organes locaux de la GIRE établis y compris : (17/15 AUE mis en place, 3/3 CLE, 1 CAE) ;
- 350 membres des organes locaux de la GIRE formés pour 500 prévus en 2023 ;
- 2 Postes d'eau autonome, 1 mini-AEP et 1 AEP multi-village réhabilités ;
- Environs 12 600 habitants desservis en eau potable sur 10.000 prévus en 2023.

La mise en œuvre de ces différentes activités a permis de jeter les bases pour la promotion de la GIRE dans le sous bassin de la Mékrou au Niger.

Le bilan financier a été présenté par Mme Aguiratou YARO/OUEDRAOGO, Responsable Administration et Finances du GWP-AO. Cette présentation s'articule autour du montant total reçu de la Délégation de l'Union Européenne et les dépenses effectives au 15 décembre 2022 y compris les engagements. Ainsi, on peut retenir que près de Huit Cent Neuf Mille Deux Cent Trente Huit Euros (€ 809 238) ont été reçu globalement de l'UE pour la mise en œuvre des activités du Projet Mékrou Phase 2 Niger. Au 15 décembre 2023, les dépenses effectuées y compris les engagements sont estimés à Quatre Cent Onze Mille Sept cent Quatre-vingt-quinze Euros (€ 411 795) contre Quatre Cent Soixante-quatorze Mille Quatre Cent Quatre-vingt et un Euros (€ 474 48) soit un taux de consommation d'environ 87% (tableau ci-après).

Tableau 1 : Dépenses prévues et dépenses effectuées + engagements à fin décembre 2022

Postes budgétaires	Dépenses 2022	Prévues	Dépenses + Engagements 2022	effectives d'ici fin %
1. Ressources Humaines	80 231		65 606	82%
2. Voyages	15 797		12 980	82%
3. Equipements et fournitures	6 768		6 139	91%

Postes budgétaires	Dépenses Prévues 2022	Dépenses effectives + Engagements d'ici fin 2022	%
4. Bureau Local	17 400	15 344	88%
5. Autres coûts, services	28 849	28 395	98%
6. Autres	294 395	256 391	87%
7. Coûts indirects	31 041	26 940	87%
Total	474 481	411 795	87%

Par la suite, M. Maxime TEBLEKOU a présenté le plan de travail et le budget 2023 du Projet avant de mettre en exergue les principales activités planifiées pour 2023 à savoir :

- le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger (Fin juin 2023) ;
- le soutien à la collecte et la valorisation des données hydrométéorologiques (Fin Déc. 2022 à fin juin 2023) ;
- l'animation des organes de la GIRE aux niveaux local régional et national (Fin juin 2023) ;
- le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d'intervention du projet (Jan à juin 2023) ;
- l'appui technique et matériel aux organes locaux GIRE et usagers des ressources en eau pour la mise en œuvre des plans d'actions GIRE par site pilote (Jan à juin 2023) ;
- la conduite de la mission de capitalisation de la mise en œuvre du projet y compris la mise en œuvre des initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et le partage de l'information (jan à juin 2023) ;
- l'élaboration et la mise en œuvre du plan de clôture du projet ;
- l'élaboration et la mise en œuvre du plan de travail opérationnel (mensuel et trimestriel) de mise en œuvre du projet ;
- la conduite de la mission d'évaluation externe finale du Projet ;
- l'organisation et la tenue de la dernière réunion du CP ainsi que l'atelier de clôture du projet ;
- l'élaboration et la diffusion du rapport final du Projet ;
- la mise en œuvre des actions du plan de communication et de gestion des connaissances du projet ;
- la dissémination des résultats ainsi que produits finaux issus de la mise en œuvre du Projet à l'échelle nationale et régionale.

Le plan de travail pour l'année 2023 figure en annexe 4 du rapport.

Le budget total du plan de travail de l'année 2023 est estimé au 15 décembre 2022 à Deux Cent Un Mille Neuf Cent trente Trois **Euros (€ 201 933)**.

A la suite de la présentation du contenu de ces documents techniques et financiers de mise en œuvre de l'Action, les membres du CP ont félicité l'UGP pour les résultats atteints, les progrès obtenus ainsi que les efforts de communication autour de la mise en œuvre des activités. Ils ont également demandé et obtenu des clarifications sur :

- la désagrégation par sexe de la cible réalisée pour de l'indicateur P3.2 estimée 12 600 habitants ayant accès à l'eau potable ;
- les perspectives d'ici la fin du projet ;
- la valeur ajoutée des rapports sur l'état des lieux des ressources en eau dans le bassin ;
- l'organisation du voyage d'études sur la GIRE au Burkina Faso. Il serait bien d'expliquer dans le rapport, les raisons ayant justifié l'organisation de ce voyage d'études ;
- l'adoption du SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger uniquement au niveau régional.

Pour ce qui concerne le plan de travail 2023, il a été demandé d'ajouter l'audit des comptes du projet, de prévoir des actions post projet au-delà de juin 2023, de compléter la capitalisation des acquis du projet ainsi que les aspects soft de la GIRE notamment les actions de sensibilisation des communautés sur les bonnes pratiques GIRE.

Au cours des échanges, le SP PANGIRE a fait savoir aux membres du CP que le contrat de l'Assistant Administratif est fini et recommander d'explorer la faisabilité d'une prolongation de son contrat au moins pour les trois premiers mois de l'année 2023.

Sous réserve de la prise en compte des observations et améliorations apportées, les membres du CP ont adopté à l'unanimité l'ensemble des documents techniques et financiers de mise en œuvre du projet y compris le plan de travail et le budget de 2023 soumis à leur appréciation.

4. Principales décisions et recommandations de la 3^{ème} réunion du CP

Sous-réserve de la prise en compte des amendements et réajustements proposés, les membres du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger décident de l'adoption :

- de l'ordre du jour et de l'agenda de la 3^{ème} réunion du CP ;
- du compte rendu et de l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 2^{ème} réunion du Comité de Pilotage du projet ;
- du rapport d'exécution technique des activités de 2022 au 15 décembre 2022 ;
- des rapports d'exécution financière des activités de 2022 au 15 décembre 2022 ;
- du plan de travail et du budget de 2023 du projet.

Les membres du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger recommandent :

- de prendre contact avec l'Union Européenne pour la suite du Projet Mékrou Phase 2 Niger ;
- d'explorer également d'autres pistes pour le financement de la suite du projet ;
- d'organiser la prochaine réunion du Comité de Pilotage en juin 2023 ;
- d'explorer la faisabilité d'une prolongation du contrat de l'Assistant Administratif et du Conducteur du véhicule Administratif du Projet, en concertation avec la DUE de Niamey ;
- de renforcer l'action des animateurs communautaires pour qu'ils puissent sensibiliser davantage sur l'importance de la mise en œuvre de la GIRE au niveau local en plus que la réalisation des travaux ;

- renforcer la communication autour de la mise en œuvre des activités du Projet en valorisant les résultats obtenus sur les réseaux sociaux et via les media à la fin du projet ;
- d'organiser la clôture officiel du projet afin de valoriser les acquis et les résultats obtenus. La tenue de la revue sectorielle si est organisée avant la fin du projet pourrait être une bonne opportunité.

-
- poursuivre avec la mise en œuvre et conduire à terme les recommandations non encore exécutées entièrement issues de la 2^{ème} réunion du CP.

5. Conclusion et clôture de la réunion

Somme toute, la troisième réunion du CP du Projet Mékrou Phase 2 Niger s'est bien déroulé et les différents résultats attendus de la mise en œuvre du PTA 2022 ont été atteints. Les membres du CP ont encouragé le Secrétariat Permanent du PANGIRE NIGER et l'UGP à une mise en œuvre harmonieuse du plan de travail et du budget de l'année 2023.

Le SP PANGIRE, Dr. Issoufou SANDAO est revenu sur la particularité du projet, qui permet une étroite collaboration avec les collectivités territoriales et a rassuré les membres du CP que le travail avec les animateurs se poursuivra pour le bien de tous. Quant au Représentant de la Délégation de l'UE du Niger, M. Marcello ROCCA, il s'est dit très satisfait des progrès et des résultats atteints par le Projet.

Le Président du Comité a remercié tous les membres et a souhaité un bon retour à chacun/e.

Annexe 1 : Liste des membres du CP ayant pris part à la 3^{ème} réunion



République du Niger
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Financé par l'Union Européenne



Global Water
Partnership
West Africa

Partenariat National de l'Eau (PNE) Niger

Mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau de
l'Afrique de l'Ouest

Eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous bassin de la Mékrou au Niger « Projet Mékrou Phase 2 – NIGER »
Secrétariat Permanent du Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/PANGIRE NIGER)

Liste de Présence

Objet: Troisième session du Comité de Pilotage du Projet Mekrou 2

Date: 16/12/2022

Lieu : Salle de Réunion du MH/A

N°	Noms et Prénoms	FONCTION	Structure	Tel.	E-Mail	Signature
1	Magegi Maina	Boukari Programme officer	Wateraid	96529042	MagegiBoukari@wateraid.org	[Signature]
2	Rocca Roberto	Coord. des procédures	DUE	70.27.19.91	rocca.rocca@euef.europa.eu	[Signature]
3	ALFARI Hamq	AT-Hydraulique	Council Régional Doko	90213141	hamalfari02@gmail.com	[Signature]
4	Sanoussi RABE	DRE/DGH/MHA	MH/A	96592204	tsanoussi201@yahoo.fr	[Signature]
5	Issoufou Oumarou	PRÉSIDENT PNE - Niger	Conseil P Régional	96556738	issoufou772000@y.fr	[Signature]
6	Nazoumou Yahaya	Secrétaire Exécutif	PNE - Niger	90020852	mazoumou@gmail.com	[Signature]
7	HOUANYEK Armand	Secrétaire Exécutif	GWP-AD	+22670200323	armand.houanye@gmail.com	[Signature]

8	YARO/OUEDRAGO AGUIRATOU	Responsable Admin. Finances	GWP-AO	+226 65272165	aguinatou.yaro@ gwpao.org	
9	ABDOU - Sani	C.P. projet nekrou 2	projet nekrou 2	97100888	abdou.sani.28@gmail.com	
10	Abdoulaye Adamou	Chief Dpint GIRE SP/PAN GIRE	SP/PAN GIRE	96432814	zangouia@yahoo.fr	
11	TEBLEKOU Maxime	Charge' de Projet	GWP-AO	+026640066 68	maxime.teblekou@ gwpao.org	
12	Sandaou Issoufa	SP/PAN GIRE	MH/A	96967254	sandaouissoufa@g-ail.com	
13	Coulibaly Sidi	Responsable commercial Général Coopération	GWP AO	+226 70234104	sidi.coulibaly@gwpao.org	
14	Khamada Baye	DEP/MH/A	Directeur	96973326	khamadabaye@yahoo.fr	
15	Fawuk I. Varius	A-A-F	P. MEKROU	96527226	fawukvarius@yahoo.fr	
16	INOUSA GADO Ibrahim	Etudiant stagiaire	stagiaire Mekrou-2	98025843	inoussagadoibrahim@gmail.com	
17	Moulaye -Tajib	hydrogéologue stagiaire	P. Mekrou 2	97956795	mmoulayetajib@gmail.com	
18	Issa Yemmanou Ousmane LALO	Etudiant stagiaire GAAH Projet Nekrou	Projet Nekrou phase 2	92.27.50.54	issa.yemmanou@chakou@ mail.com	
19	AREZAK	R.A.F	Budget Mekrou 2	96262410	arezakloso@gmail.com	
20	Moussa Naman	DHA/SG	SG-	96997601	mamanemauno28@yahoo.com	
21						
22						

Annexe 2 : Agenda de la 3^{ème} réunion du CP du Projet

Horaires	Activités	Présentateurs/ Facilitateurs
Arrivée et inscription des participants		
14:30-15:00	<ul style="list-style-type: none"> • Arrivée et installation des participants • Inscription des participants 	<ul style="list-style-type: none"> • SP/ PANGIRE/UGP
Session 1 : Mise en route de la 3^{ème} réunion du Comité de Pilotage		
15:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> • Mot de bienvenue du SP/ PANGIRE 	<ul style="list-style-type: none"> • Secrétaire Permanent du PANGIRE
	<ul style="list-style-type: none"> • Mot du GWP-AO 	<ul style="list-style-type: none"> • Secrétaire Exécutif du GWP-AO
	<ul style="list-style-type: none"> • Mot de la Délégation de l'Union Européenne 	<ul style="list-style-type: none"> • Chef de la Délégation DUE de Niamey
	<ul style="list-style-type: none"> • Discours d'ouverture 	<ul style="list-style-type: none"> • Secrétaire Général du MH/A, Président du CP
	<ul style="list-style-type: none"> • Tour de table des participants 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous
	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation, amendement et adoption de l'ordre du jour 	<ul style="list-style-type: none"> • SG du MH, Président du CP • Tous
	<ul style="list-style-type: none"> • Photo de groupe 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous
Session 2 : Examen des documents de mise en œuvre du Projet		
15:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation et examen du compte rendu de la deuxième réunion du CP 	<ul style="list-style-type: none"> • GWP-AO
	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation et examen de l'état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion du CP 	<ul style="list-style-type: none"> • GWP-AO
	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation et examen des rapports technique et financier de mise en œuvre des activités du projet 	<ul style="list-style-type: none"> • SP/PANGIRE • GWP-AO
	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation et examen des plan de travail et du budget 2023 du projet 	<ul style="list-style-type: none"> • GWP-AO
	<ul style="list-style-type: none"> • Discussion Générale 	<ul style="list-style-type: none"> • Membres du CP

Horaires	Activités	Présentateurs/ Facilitateurs
16:30-17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Synthèse des décisions et recommandations • Allocution et discours de clôture 	<ul style="list-style-type: none"> • SP/PANGIRE • GWP-AO • DUE Niamey • Secrétaire Général du MH/A, Président du CP

Annexe 3 : Point de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du Projet Mékrou Phase 2 Niger du 13 mai 2022

Période du 14 mai au 15 décembre 2022

N°	Décisions et Résolutions	Etat de mise en œuvre	Observations	Niveau d'exéc. (%)
<i>Mise en œuvre des décisions</i>				
	Le Comité de pilotage décide de l'organisation d'une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage en décembre 2022	La troisième réunion du CP est prévue pour le 16 décembre 2022	Au terme de la présente réunion du CP	100%
<i>Mise en œuvre des recommandations</i>				
2	Veiller à la réalisation effective des actions concrètes inscrites dans les documents techniques et financiers des initiatives prioritaires de mise en œuvre pilote du SAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan de travail d'exécution opérationnelle des initiatives pilotes de juin à décembre 2022 a été élaboré et actualisé mensuellement. • Des conventions ont été signées avec les services techniques déconcentrés et les Mairies pour le suivi des initiatives pilotes sur le terrain. • Des réunions périodiques ont été organisées pour le suivi des actions pilotes dans les différentes communes 	<ul style="list-style-type: none"> • Les problématiques de gestion durable des ressources en eau au niveau des sites pilotes ont été approfondies • Pour chaque site, un plan d'action GIRE a été élaboré et est en cours de mise en œuvre • Quatre (4) systèmes d'alimentation en eau potable pour les populations et pour l'abreuvement du cheptel sont réalisés et fonctionnels ; 	80%

N°	Décisions et Résolutions	Etat de mise en œuvre	Observations	Niveau d'exécut. (%)
			<ul style="list-style-type: none"> • Un (1) périmètre irrigué en cours de réhabilitation ; • Deux (2) mares sont en cours d'aménagement et de protection ; • Près de 75% des travaux physiques sont exécutés à ce jour • Des actions de renforcement de capacités sont identifiées pour appuyer les communautés dans la mise en œuvre des actions planifiées 	
2	Prendre les dispositions nécessaires pour l'installation très prochaine des équipements de collecte de données sur les ressources en eau sur terrain avec la tenue des sessions de renforcement des capacités des acteurs en vue de produire les rapports prévus à cet effet dans le cadre de logique du projet	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les équipements de collecte de données hydrométéorologiques ont été acquis et installés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le marché d'acquisition des deux stations météorologiques a été relancé et une entreprise a été sélectionnée. • Les équipements météo ont été livrés. • Les cadres de la Direction Nationale de la Météorologie sont sur le terrain pour l'installation des pluviomètres et des deux stations météorologiques 	80%

N°	Décisions et Résolutions	Etat de mise en œuvre	Observations	Niveau d'exécut. (%)
3	Elaborer un calendrier précis, réaliste et réalisable de mise en œuvre du projet d'ici fin juin 2023 en renforçant le mécanisme de suivi rapproché	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan de travail opérationnel de mise en œuvre des activités restantes du projet au 30/06/23 a été élaboré et son exécution a fait l'objet d'un suivi par les partenaires. Des réunions sont organisées presque toutes les deux semaines à cet effet. • Le plan opérationnel a été transmis à la DUE de Niamey 	<ul style="list-style-type: none"> • 	100%
4	Poursuivre et conclure les discussions avec les autorités de la commune de Tamou sur la mise en œuvre des activités réalisables d'ici fin juin 2023 en tenant compte du contexte sécuritaire	<ul style="list-style-type: none"> • L'UGP a échangé et s'est accordée avec les autorités de la Commune de Tamou sur les activités à mener. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une Convention a été signée avec la Mairie pour le suivi de la mise en œuvre des activités convenues. • Toutes les activités retenues ont été menées. • Des plans d'actions GIRE pour les sites pilotes de la Commune de Tamou ont été élaborés et en cours de mise en œuvre. 	100%
5	Prendre les contacts nécessaires avec les partenaires techniques et financiers y compris notamment la coopération suisse et celle allemande pour une meilleure compréhension des processus de planification de	<ul style="list-style-type: none"> • L'UGP s'investit dans le développement des synergies avec d'autres partenaires pour le financement des activités du SAGE du sous bassin de la Mékrou 	<ul style="list-style-type: none"> • Des discussions sont avancées avec le PFAN sur un projet du Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 	50%

N°	Décisions et Résolutions	Etat de mise en œuvre	Observations	Niveau d'exécut. (%)
	l'aménagement de l'espace partagé entre le Bénin, le Nigéria et le Niger dont fait partie la zone du projet en vue du développement des synergies nécessaires et pertinentes avec le projet et la consolidation de ses acquis et résultats		sous financement du Fonds pour l'Environnement Mondial dans le sens de cette synergie d'actions	
6	Poursuivre les efforts en cours en vue d'une mobilisation effective des ressources nécessaires pour assurer les activités liées à la connaissance et au suivi des ressources en eau du sous bassin de la Mékrou au Niger	<ul style="list-style-type: none"> • Le SP PANGIRE essaie de mobiliser des partenaires pour le financement des activités GIRE dans le sous bassin de la Mékrou 	<ul style="list-style-type: none"> • Echanges en cours avec les projets comme Plateforme Intégrée du Suivi de l'Eau au Niger (PISEN) et les Pays-Bas • Le programme d'appui de la coopération danoise est en cours de finalisation et pourrait démarrer l'année prochaine 	80%
7	Mettre en place un plan de renforcement continu des capacités des organes en vue d'assurer leur durabilité tout en veillant à la mobilisation des ressources requises pour sa mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan de renforcement des organes GIRE est élaboré et les dispositions sont prises pour la mise en œuvre effective 	<ul style="list-style-type: none"> • Les actions de renforcement sont en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet. • Le SP PANGIRE mène également d'autres activités de renforcement des capacités sur le budget national et avec l'appui financier des partenaires au développement 	80%

N°	Décisions et Résolutions	Etat de mise en œuvre	Observations	Niveau d'exécut. (%)
8	Envisager la possibilité de tenir la prochaine réunion du Comité de Pilotage à Tillabéry	<ul style="list-style-type: none"> L'option a fait l'objet d'échange avec les partenaires du Projet. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour des raisons pratiques, il a été retenu de tenir la réunion à Niamey suite à la tenue de la session de la CNEA de 2022 	100%
9	Faire le point de la consommation des lignes budgétaires allouées pour les cadres de concertations au titre de 2022 et dégager le reliquat comme contribution à la tenue des sessions de la CNEA et des CREA pour le compte de la même année	<ul style="list-style-type: none"> Le point assorti du réaménagement budgétaire a été fait 	<ul style="list-style-type: none"> Un budget a été dégagé pour contribuer financièrement à la tenue des sessions de la CNEA et des CREA avec la participation effective des membres des organes de GIRE mis en place dans le cadre du projet Mékrou Phase 2 Niger. A cet effet, le projet a contribué financièrement à la tenue de la session de la CNEA 2022 pour un montant de 2 200 000 FCFA. 	100%

Annexe 4 : Plan de travail de l'année 4 du Projet Mékrou Phase 2 Niger

Composantes/Résultats/Activités/Sous-Activités	2023						Organisme chargé de la mise en œuvre
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	
Composante 1 : Planification et amélioration des connaissances concernant les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou							
<i>R.1.1. Finalisation du SAGE de la portion nationale du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec le SDAGE de l'ensemble du bassin transfrontalier, et de ses documents de mise en œuvre</i>							
A1.1.2. Produire la version finale du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger							
<i>Poursuivre le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger</i>	x	x	x	x	x	x	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
<i>R.1.2. : l'opérationnalisation d'un dispositif durable de collecte et de valorisation des données hydrométéorologiques dans la zone d'intervention du projet</i>							
A.1.2.2. Soutenir la collecte et le traitement des données hydrométéorologiques dans la portion nigérienne du sous-bassin de Mékrou et de sa zone d'influence							
<i>Soutenir la collecte et la valorisation des données hydrométéorologiques</i>				x	x	x	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN
Composante 2 : Appui au renforcement des capacités et à l'animation des organes de la GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou							

Composantes/Résultats/Activités/Sous-Activités	2023						Organisme chargé de la mise en œuvre
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	
<i>R.2.1. : Mise en place et opérationnalisation des organes de la GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou contribuent à faire avancer la mise en œuvre de la GIRE dans la zone du projet et au Niger</i>							
A.2.1.1. Mettre en place des Organes de GIRE fonctionnels dans la partie nigérienne du sous-bassin de la Mékrou et contribuer à l'animation des 2 CREA et de la CNEA pour répondre aux besoins de l'Action							
<i>Assurer l'animation des organes locaux GIRE aux niveaux local régional et national</i>	x	x	x	x	x	x	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Activité A.2.1.2. Soutenir le renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d'intervention du projet							
<i>Poursuivre le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d'intervention du projet</i>	x	x	x	x	x	x	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Composante 3 : Protection et valorisation intégrées des ressources naturelles dans la zone d'intervention du projet							
<i>R.3.1. : Protection et la valorisation intégrées des ressources naturelles pour la croissance verte la réduction de la pauvreté et le développement dans le sous-bassin de la Mékrou et sa zone d'influence au Niger</i>							GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN

Composantes/Résultats/Activités/Sous-Activités	2023						Organisme chargé de la mise en œuvre
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	
A.3.1.1. Mettre en œuvre les 3 initiatives intégrées de protection et de valorisation des ressources naturelles du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger							
Apporter un appui technique et matériel aux organes locaux GIRE et des usagers des ressources en eau pour la mise en œuvre des plans d'actions GIRE par sites pilote	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE; prestataire
A.3.1.2. Assurer le suivi et la capitalisation de la mise en œuvre des 3 initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et partage de l'information							
Conduire la mission de capitalisation de la mise en œuvre du projet y compris la mise en œuvre des initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et partager l'information	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Assurer la gestion quotidienne et le suivi-évaluation continu de la mise en œuvre du Projet	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Gestion et gouvernance du Projet							
Mettre en place les documents et outils d'exécution de l'Action, ainsi que l'UGP							
<i>Elaborer et mettre en œuvre le plan de clôture du Projet</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
<i>Élaborer et mettre en œuvre le plan de travail opérationnel (mensuel et trimestriel) de mise en œuvre du projet</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

Composantes/Résultats/Activités/Sous-Activités	2023						Organisme chargé de la mise en œuvre
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	
<i>Elaborer et diffuser le rapport final du projet</i>				X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
<i>Organiser la mission d'évaluation externe du Projet</i>				X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Assurer la mise en œuvre de l'Action selon les procédures administrative et financière de la Commission Européenne sous la supervision et l'encadrement du GWP-AO							
<i>Mettre en œuvre le manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
<i>Organiser les audits des comptes annuels du projet</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
<i>Organiser et tenir la réunion du comité de pilotage du Projet ainsi que l'atelier de clôture du projet</i>						X	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE
Assurer la communication et la visibilité de l'Action							
<i>Mettre en œuvre les actions du plan de communication et de gestion des connaissances de l'Action</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP
<i>Disséminer les résultats ainsi que produits finaux issus de la mise en œuvre du Projet à l'échelle nationale et régionale</i>	X	X	X	X	X	X	GWP-AO, UGP